Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 12 juillet au 18 juillet 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Sous-Station, Route P1 P2 P3 P4, Branche A B,
  Home run :L11S1 @ BJ118 Pad : T25 - T26 - T27 - T28 - T29 - T30 - T07 - T03 -T09
  Route : T25, T26, T27, T28, T29 et T30
- Dynamitage : Short Cut 4 et pad T28 eT12
- Fondation : T13 T01 T22 T23, T24 et Sous-station
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles L11S1 @ BJ118. Installation des câbles FOR-9 @L11S8 (1/2) FOR8 @ TA166 (1/2) T24 @ BJ117 BJ117 @ L11S1 L11S1 @ BJ118. Remblais des tranchées de câbles : FOR8 @ FOR7 (1/2) FOR-9 @L11S8 (1/2) BJ117 @ L11S1 T24 @ BJ117 et L11S1 @ BJ118

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

Poste électrique
3757 rue Pie Xi, Lac-Mégantic

Rue J.-M.-Tardif

LAC-MÉGANTIC

204

FRONTENAC

Accès au site

Intersection entre 4e rang et chemin du Mont Round Top, Frontenac

Aire de stockage composants

Aire roulotte
Stationnement

Usine à béton

Étang du Castor

161

Rte 161

POLIS

T1
T3
T6
T7
T9
T11
T12
T13
T15
T17
T18
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30

Tour météo 2

Tour météo 1

Boundary Brook

Clear Pond

Mud Pond

LOWELLTOWN

Beattie Pond

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès
- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 7/10/2026	Préparé par : SB
Ref. : HCH_Info-Travaux	Rev. : 01