Info-Travaux : Parc de la Haute Chaudière

Date: du 1 novembre au 7 novembre 2026

Travaux en semaine :

- Terrassement : Route P3 P4 P5
- Réception de composants d'éolienne : T13 T15 T22 T23 T24 T26 T27 T28
- Montage : T3 T9 T11 T12 T15 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30
- Remblai de fondation : T9
- Réseau collecteur : Excavations de tranchées de câbles SCT 9, SCT 12, Lit d'anode For 13-14
  Installation de câbles FO: Poste @ FOR4, BJ149 @ BJ1311, SCT 9, SCT 12
  Remblai de tranchées de câbles FO: Poste @ FOR4, L14S3 @ BJ149, BJ149 @ BJ1311, BJ149 @ BJ1311 / SCT 9
- Autre : Sous-Station et O&M

Règles de sécurité :

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)

Contact :

- CA-quebeceolien@edf-re.com

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien



AUDET

Poste électrique
3757 rue Pie Xi, Lac-Mégantic

Rue J.-M.-Tardif

161

LAC-MÉGANTIC

204

FRONTENAC

Aire de stockage composants

Accès au site

Intersection entre 4e rang et chemin du Mont Round Top, Frontenac

Aire roulotte
Stationnement

Usine à béton

T1

T3

T6

T7

T9

T11

T12

T13

Tour météo 2

T17

T18

T15

Boundary Brook

Clear Pond

T22

T23

Tour météo 1

T24

T25

T26

T27

T28

Mud Pond

T29

T30

Étang du Castor

161

Rte 161

LOWELLTOWN

Beattie Pond

borea

HAUTE-CHAUDIÈRE
parc éolien

PROJET HAUTE-CHAUDIÈRE

LÉGENDE

- Turbine
- Réseau Collecteur
- Chemin d'accès

- Déboisement
- Dynamitage
- Terrassement
- Fondations
- Réseau Collecteur
- Montage
- Autres

Date : 10/30/2026	Préparé par : SB
Ref. : HCH_Info-Travaux	Rev. : 01